

Comune di Sannazzaro de' Burgondi (PV)



RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E NORMATIVA DELL'IMPIANTO DI **ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Oggetto

Progetto Esecutivo

ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.ii. e mm.

Titolo elaborato

CRONOPROGRAMMA

"opere di riqualificazione energetica e normativa"

Revisione

Numerazione

01

Data

12 Dicembre 2018

Committente -

Promotore Global Power Service S.p.A.

C.so Porta Nuova 127 37122 Verona info@globalpowerservice.it

Progettisti -

EZA srl info@ezasrl.it Ing. Anna Busolini



PROGRAMMA CRONOLOGICO DELLE FASI DI LAVORO

Comune di SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV) -RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

FASE DI LAVORO Ordinativo materiali Allestimento cantiere Demolizioni, rimozioni e scassi Α Rotture e Scavi per plinti dei sostegni e quadri Α Scavi per posa pozzetti e canalizzazioni Α Posa pozzetti e canalizzazionii Getto plinti dei sostegni Ritombamento scavi e compattaz. Α Α Ripristino pavimentazioni С С С Smantellamento apparecchi e punti luce esistenti ln D D D nstallazione sostegni Installazione sbracci/mensole D D D D D D D D Posa corpi illuminanti e lampade D D D Posa alimentatori e piastre D D D ח D D D CollegamentI a morsettiera e nei pozzetti D Posa quadri e adeguamento esistenti Allacciamento a quadri e linee E E E Messa in tensione e collaudo E lΕ Smantellamento impianti esistenti giorni 20 40 60 100 120 140 160 180

Note ed osservazioni: Le tipologie di lavori contraddistinte da una stessa lettera devono essere eseguite in continuità e portate a termine in un unico periodo per ciascuna area di intervento

> Si nota che l'allestimento del cantiere deve essere curato praticamente ogni volta che i lavori interessano la careggiata stradale, in quanto occorre ogni giorno spostare le transenne e le segnalazioni in base all'avanzamento del cantiere che non può essere delimitato completamente